

出力 - 実行(exp230215)

Scanning for projects...

< com.mycompany:DESIGN4 >

Building DESIGN4 1.0-SNAPSHOT

[jar]

--- exec-maven-plugin:3.0.0:exec (default-cli) @ DESIGN4 ---

F0:bMy<jMyとなるティフランジ引張力

F1: 1.5bMy<jMyとなるティフランジ引張力

H-396×199×7×11(SS400)	F0 = 593kN	F1 = 890kN
H-400×200×8×13(SS400)	F0 = 693kN	F1 = 1039kN
H-446×199×8×12(SS400)	F0 = 663kN	F1 = 995kN
H-450×200×9×14(SS400)	F0 = 762kN	F1 = 1143kN
H-496×199×9×14(SS400)	F0 = 781kN	F1 = 1172kN
H-500×200×10×16(SS400)	F0 = 878kN	F1 = 1318kN
H-596×199×10×15(SS400)	F0 = 879kN	F1 = 1318kN
H-600×200×11×17(SS400)	F0 = 987kN	F1 = 1480kN

BUILD SUCCESS

Total time: 1.570 s

Finished at: 2023-03-14T14:38:03+09:00

800kN

1200kN

1500kN

1000kN